



COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

AMPLIAMENTO DELLA EX SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
IN FRAZ. DONORATICO, PIAZZALE EUROPA

CODICE ELABORATO

PROGETTO **ESECUTIVO**

ELABORATO:

ED.01.02

CRONOPROGRAMMA



Elaborati descrittivi	ED	●
Stato attuale	SA	
Sistemazioni esterne	SE	
Progetto Architettonico	AR	
Progetto Strutturale	PS	
Acustica	AC	
Prevenzione Incendi	PI	
Impianto Idrico Sanitario	ID	
Impianti Termomeccanici	IM	
Impianto Antincendio	IA	
Impianti Elettrici e Speciali	IE	

PROGETTISTI:



ING. FERDINANDO CARDELLA

CODE	SCALA	REV.	DATA	OGGETTO
		0	15/01/2022	EMISSIONE
	DATA 24/01/2022	01	24/01/2022	REVISIONE 01
NOME FILE				
ED.01.02.doc				

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Nr.	Nome Fase/Descrizione	Durata	Inizio	Fine	2022							2023
					GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN
1	Diagramma di Gantt	169/245	01/06/2022	31/01/2023								
2	Allestimento cantiere	4/7	01/06/2022	07/06/2022								
3	Accessi agli scavi e circolazione mezzi	4/7	01/06/2022	07/06/2022	■							
4	Accessi e circolazione mezzi in cantiere	4/7	01/06/2022	07/06/2022	■							
5	Accessi e circolazione pedonale in cantiere	4/7	01/06/2022	07/06/2022	■							
6	Installazione ed uso gru a torre a rotazione alta	0/0	---	---								
7	Realizzazione fondazioni su pali per gru a torre	0/0	---	---								
8	Scarico autocarri e bilici	0/0	---	---								
9	Baracche di cantiere	4/7	01/06/2022	07/06/2022	■							
10	Locale di ricovero e di riposo	4/7	01/06/2022	07/06/2022	■							
11	Locale spogliatoio	4/7	01/06/2022	07/06/2022	■							
12	Servizi igienici di cantiere	4/7	01/06/2022	07/06/2022	■							
13	Delimitazione dell'area di cantiere	4/7	01/06/2022	07/06/2022	■							
14	Impianto di protezione dai fulmini	4/7	01/06/2022	07/06/2022	■							
15	Impianto elettrico di cantiere	4/7	01/06/2022	07/06/2022	■							
16	Installazione e smontaggio cantiere generico	4/7	01/06/2022	07/06/2022	■							
17	Installazione e smontaggio costruzioni stradali	4/7	01/06/2022	07/06/2022	■							
18	Installazione e smontaggio lavori nuova costruzione	4/7	01/06/2022	07/06/2022	■							
19	Deposito materiali cemento, laterizi e simili	4/7	01/06/2022	07/06/2022	■							
20	Macchine varie di cantiere	4/7	01/06/2022	07/06/2022	■							
21	Allestimento recinzione area di cantiere	4/7	01/06/2022	07/06/2022	■							
22	Allestimento dell'impianto elettrico e di terra del cantiere	4/7	01/06/2022	07/06/2022	■							
23	Preparazione area di stoccaggio materiali di risulta	4/7	01/06/2022	07/06/2022	■							
24	Preparazione area di stoccaggio materiali da costruzione	4/7	01/06/2022	07/06/2022	■							
25	Trasporto in cantiere delle macchine da cantiere	167/241	01/06/2022	27/01/2023	■							
26	Trasporto in cantiere delle attrezzature di cantiere	167/241	01/06/2022	27/01/2023	■							

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Nr.	Nome Fase/Descrizione	Durata	Inizio	Fine	2022							2023
					GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN
27	Trasporto e smaltimento materiali da scavi o sbancamenti	0/0	---	---								
28	Trasporto in cantiere di conglomerato bituminoso	0/0	---	---								
29	Trasporto in cantiere materiale da costruzione	160/229	13/06/2022	27/01/2023								
30	Posizionamento/spostamento di barriere e segnaletica	4/7	01/06/2022	07/06/2022								
31	Rimozione di infissi interni	3/3	06/06/2022	08/06/2022								
32	Rimozione di apparecchi idro-sanitari	4/4	06/06/2022	09/06/2022								
33	Demolizione di intonaco interno	5/7	07/06/2022	13/06/2022								
34	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni	5/7	07/06/2022	13/06/2022								
35	Esecuzione di puntellature con elementi metallici e in legno	4/6	10/06/2022	15/06/2022								
36	Demolizione di tramezzi	4/4	13/06/2022	16/06/2022								
37	Demolizione di murature a mano	13/15	13/06/2022	08/07/2022								
38	Demolizione di massetto	5/5	13/06/2022	17/06/2022								
39	Installazione di ponteggi metallici misti a telai prefabbricati e tubi e giunti	6/8	15/06/2022	22/06/2022								
40	Demolizione di intonaco esterno	7/9	23/06/2022	01/07/2022								
41	Rimozione di infissi esterni	7/9	23/06/2022	01/07/2022								
42	Scavi di sbancamento a macchina	8/10	04/07/2022	13/07/2022								
43	Fondazioni in cls armato (1)	7/9	14/07/2022	22/07/2022								
44	Vespaio areato con iglù o cupolette in PVC	4/4	25/07/2022	28/07/2022								
45	Massetto in conglomerato cementizio (1)	5/7	29/07/2022	04/08/2022								
46	Formazione strato di sottofondo	5/7	05/08/2022	11/08/2022								
47	Rinterro di scavo con mezzo meccanico	5/8	12/08/2022	19/08/2022								
48	Pilastrini in calcestruzzo (1)	5/5	22/08/2022	26/08/2022								
49	Travi di collegamento in cemento gettato in opera	5/5	29/08/2022	02/09/2022								
50	Solaio a pannelli prefabbricati in cls	7/9	05/09/2022	13/09/2022								
51	Pilastrini in calcestruzzo (1)	7/9	12/09/2022	20/09/2022								
52	Travi di collegamento in cemento gettato in opera	7/9	19/09/2022	27/09/2022								

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Nr.	Nome Fase/Descrizione	Durata	Inizio	Fine	2022							2023
					GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN
53	Solaio a pannelli in c.a.p.	7/9	26/09/2022	04/10/2022					■			
54	Installazione di gru a torre	2/2	03/10/2022	04/10/2022					■			
55	Massetto in conglomerato cementizio (1)	7/9	05/10/2022	13/10/2022					■			
56	Impermeabilizzazione coperture con guaina bituminosa	10/14	14/10/2022	27/10/2022					■			
57	Isolamento termico della copertura	10/14	14/10/2022	27/10/2022					■			
58	Impermeabilizzazione coperture con fogli plastici	10/14	14/10/2022	27/10/2022					■			
59	Montaggio sistema linee vita su copertura a padiglione lungo	3/6	28/10/2022	02/11/2022						■		
60	Muratura in mattoni semipieni	14/18	10/10/2022	27/10/2022					■			
61	Impianto fognario interno con tubazioni in PVC	6/8	19/10/2022	26/10/2022					■			
62	Adduzione e scarico acque (1)	4/7	27/10/2022	02/11/2022						■		
63	Posa delle tubazioni	4/6	02/11/2022	07/11/2022						■		
64	Impianto idrico antincendio	6/11	28/10/2022	07/11/2022						■		
65	Impianto idrico sanitario	12/17	26/10/2022	11/11/2022						■		
66	Approvvigionamento del materiale	3/3	19/10/2022	21/10/2022						■		
67	Posa di canalette portacavi fabbricati industriali	6/8	21/10/2022	28/10/2022						■		
68	Posa tubazioni in PVC e scatole di derivazione	6/11	28/10/2022	07/11/2022						■		
69	Impianto contro le scariche atmosferiche	2/2	07/11/2022	08/11/2022							■	
70	Impianto elettrico e di terra interno agli edifici	2/2	09/11/2022	10/11/2022							■	
71	Lavori su quadri elettrici	14/19	24/10/2022	11/11/2022						■		
72	Installazione interna di tubazioni gas naturale (metano e GPL)	13/18	24/10/2022	10/11/2022						■		
73	Massetto in conglomerato cementizio (1)	8/10	14/11/2022	23/11/2022							■	
74	Divisori in cartongesso	5/7	24/11/2022	30/11/2022							■	
75	Impermeabilizzazione pareti controterra	5/5	28/11/2022	02/12/2022							■	
76	Sistema a cappotto con EPS facciata esterna	9/12	05/12/2022	16/12/2022							■	
77	Posa falsi telai per infissi interni ed esterni	5/8	05/12/2022	12/12/2022							■	
78	Montaggio controsoffitti in cartongesso	6/9	06/12/2022	14/12/2022							■	

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Nr.	Nome Fase\Descrizione	Durata	Inizio	Fine	2022							2023	
					GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	
79	Fonoisolante	8/11	06/12/2022	16/12/2022									
80	Intonaco esterno con macchina intonacatrice	6/8	12/12/2022	19/12/2022									
81	Posa in opera marmi scale	2/2	19/12/2022	20/12/2022									
82	Montaggio infissi esterni in metallo	10/15	21/12/2022	04/01/2023									
83	Tinteggiatura pareti esterne	18/25	27/12/2022	20/01/2023									
84	Posa cavi e conduttori	6/9	01/12/2022	09/12/2022									
85	Installazione apparecchiature elettriche	4/5	05/12/2022	09/12/2022									
86	Pavimenti di varia natura	14/19	12/12/2022	30/12/2022									
87	Intonaco interno con macchina intonacatrice	7/10	02/01/2023	11/01/2023									
88	Realizzazione di rivestimenti	4/4	09/01/2023	12/01/2023									
89	Posa in opera di battiscopa	4/4	09/01/2023	12/01/2023									
90	Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello	11/15	13/01/2023	27/01/2023									
91	Montaggio infissi interni in legno	7/10	02/01/2023	11/01/2023									
92	Completamento impianto elettrico interno	7/10	02/01/2023	11/01/2023									
93	Posa delle apparecchiature igieniche	6/8	13/01/2023	20/01/2023									
94	Montaggio idro-sanitari e accessori vari	6/8	13/01/2023	20/01/2023									
95	Esecuzione rilevato stradale con mezzi meccanici	10/12	14/11/2022	25/11/2022									
96	Protezione superfici umide con vernice epossidica	10/15	28/11/2022	12/12/2022									
97	Pavimentazioni esterne	15/22	12/12/2022	02/01/2023									
98	Opere di giardinaggio	19/26	02/01/2023	27/01/2023									
99	Smobilizzo cantiere	41/62	01/12/2022	31/01/2023									
100	Accessi agli scavi e circolazione mezzi	2/2	30/01/2023	31/01/2023									
101	Accessi e circolazione mezzi in cantiere	2/2	30/01/2023	31/01/2023									
102	Accessi e circolazione pedonale in cantiere	2/2	30/01/2023	31/01/2023									
103	Installazione ed uso gru a torre a rotazione alta	2/2	01/12/2022	02/12/2022									
104	Realizzazione fondazioni su pali per gru a torre	0/0	---	---									

